



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ช่วงที่ 3) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 56.25 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่		/		446,000	-	446,000	พ.ค.67	-	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ/ ก่อ หนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายจาก ชุมประตุมูที่ 2 ถึงชุมประตุมูที่ 12) บ้าน โพนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.90 เมตร ยาว 716 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,508.40 ตารางเมตร		/		1,303,000	-	1,303,000	พ.ค.67	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ/ก่อ หนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างขั้วเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนางเม้ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 5.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		/		500,000	-	500,000	พ.ค.67	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ/ก่อ หนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายจาก หน้าบ้าน ร.ต.อ.สมิตร-หน้าบ้านนายเสือ) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	/			426,000	424,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู่ตา ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำ กว่า 119.25 ลูกบาศก์เมตร		/		500,000	-	500,000	พ.ค.67	-	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ/ก่อ หนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน ช่วงที่ 4) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย	/			499,000	497,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านซับพระไวยไปบ้านซับม่วง ช่วงที่ 4) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร	/			499,000	497,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายจาก นาอาจารย์ ชั่ววาล ถึงหน้าบ้านนางมะลิ วรรณ ไพศาลฤทธิ์) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 334 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,002 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 24.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			498,000	496,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
9	โครงการถมดินคันลำห้วยดินแดง (ช่วงวังหัว โสก) หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการถมดิน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.2 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,280 ลูกบาศก์เมตร	/			100,000	94,000	6,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิสุทธิ บ้านชัยภูมิ) บ้านชัย ม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตาม สภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 420 ตารางเมตร และมีปริมาตร คอนกรีตไม่ต่ำกว่า 63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			/	250,000	-	250,000	-	-	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ข้างบ้านเทิดไถ่ ช่วงที่ 2) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			/	250,000	-	250,000	-	-	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหน้าบ้าน นางสาวกัญญาภัทร เหล่าประทาย) บ้านหนอง หญ้าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			104,000	103,000	1,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง บ้านนางสายสมร เหล่าประทาย) บ้านหนองหญ้ารัง กา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอมะนัง จังหวัด ยะลา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลง ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 27 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1ป้าย	/			108,000	107,000	1,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนา นางกุลลาบ ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตาม สภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 72.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย	/			287,000	286,000	1,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาเจริญ ไปหนองม่วง ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			499,000	497,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายสามแยกหน้าศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 10) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 333 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 พื้นที่สามเหลี่ยม ด้านที่ 1 กว้าง 28.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 30.00 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 12.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร ช่วงที่ 5 พื้นที่สามเหลี่ยม ด้านที่ 1 กว้าง 11.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 10.50 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			424,000	422,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
17	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากข้างบ้านนายศุภ ฤกษ์ ถึง หน้าบ้านนางนิยมวรรณ ประดับ วงศ์) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน โดยทำการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 131 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 164 ท่อน และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ขนาด 1.04x1.40 เมตร จำนวน 24 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย			/	655,000	-	655,000	-	-	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปนางางประจี คำศรี ช่วงที่ 2) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			/	184,000	-	184,000	-	-	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 (สายหน้าบ้านนายประวัติ ประสานพันธ์ ถึง หน้าวัดทุ่งสว่าง) ช่วงที่ 2 (หน้าศูนย์สามวัย) ช่วงที่ 3 (จากหน้าศูนย์สามวัย ไปบ้านโนน ม่วง) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพ หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 152 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 พื้นที่สี่เหลี่ยม ด้านที่ 1 กว้าง 15.20 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 30.40 เมตร ด้านที่ 3 กว้าง 10.60 เมตร ด้านที่ 4 กว้าง 34 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 410.27 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ยาว 59 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 259.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			499,000	497,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
20	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โซลาร์ รูฟทอป ขนาด 15 กิโลวัตต์ ระบบ 3 เฟส ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองปริมาณงาน - ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Longi Solar Mono Half Cut ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 27 แผง รวมขนาดติดตั้งทั้งสิ้น 15 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ Huawei ขนาด 15 กิโลวัตต์ ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมสายไฟประกอบวงจร จำรวร 1 ชุด - ระบบแสดงสถานะการทำงานและข้อมูล Online Real - Time	/			500,000	468,300	31,700	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
21	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องเก็บพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร และทำชั้นวางของ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 7.20 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	/			199,000	198,000	1,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
22	โครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮตัดเศษขยะ และถมดิน (บริเวณบ่อขยะ) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการจ้างเหมารถแบ็คโฮตัดเศษขยะ ขนทิ้งแล้วถมดิน ปรับเกลี่ย (บริเวณบ่อขยะ) จำนวน 6 วัน และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร	/			99,000	99,000	-	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
23	โครงการขุดลอกลำคลองปะทาว บริเวณข้าง หนองใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านนางแม้ง ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ท้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,040 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	/			116,000	115,000	1,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	
24	โครงการขุดลอกโส่ดินแดง หมู่ที่ 11 บ้าน นางแม้ง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 20 เมตร ท้องกว้าง 12 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,904 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	/			303,000	301,000	2,000	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
25	โครงการซ่อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บธ 948 ชัยภูมิ ปริมาณงาน 1.ค่าซ่อมปะผุถังพร้อมเปลี่ยนแผ่นเหล็ก ขนาด 3 มม.จำนวน 8 แผ่น 2. ทำสีรอบคันปะผุถังน้ำและติดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 คัน 3. ค่าทำผนังกันน้ำกระแทก ในถัง ขนาด 3 มม. จำนวน 3 แผ่น 4. ค่าเพนสีและทำโลโก้ 5. ค่าโป๊ะสีและพ่นสีทั้งคัน			/	150,000	-	150,000	-	-	
26	โครงการจัดซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ ติดตั้งภายใน ตำบลโพหนอง ปริมาณงาน จัดซื้อชุดโคมไฟถนน ไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 80 ชุดๆละ 2,500 บาท	/			200,000	194,925	5,075	พ.ค.67	30 ก.ย.67	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้านการเกษตร	/			114,000	99,000	15,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			/	50,000	-	50,000	-	-	
3	โครงการธนาคารสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	/			25,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	23,000	2,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/			30,000	15,750	14,250	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์	/			30,000	23,650	6,350	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	โครงการหนุนน้อยชาวนา	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน	/			30,000	-	30,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยโนนสาวเอ้	/			20,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	/			19,700	7,000 (ผูกพัน 12,700)	7,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			33,400	8,400	25,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ๆ	/			90,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	52,312.28	87,687.72	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	ค่าจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาด	/			108,000	105,000	3,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	/			96,000	66,410	29,590	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	ค่าจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	ค่ารับรอง	/			80,000	68,300	11,700	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			100,000 (โอนเพิ่ม 120,000)	192,256	27,744	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	/			10,000	1,000	9,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	/			150,000 (โอนเพิ่ม 130,000)	272,832	7,168	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
12	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสู่ภัยแล้ง	/			33,000	-	33,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
13	โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจกำจัดวัชพืช			/	30,000	-	30,000	-	-	
14	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	/			30,000	30,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
15	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี			/	30,000	-	30,000	-	-	
16	โครงการจัดงานสร้างความรักความสามัคคีของ ชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา	/			30,000	30,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
17	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง			/	15,000	-	15,000	-	-	
18	โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น			/	20,000	-	20,000	-	-	
19	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ	/			20,000	19,050	950	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
20	โครงการอบรมดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	/			300,000	250,850	49,150	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
21	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	/			17,000	15,600	1,400	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
22	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	/			25,000	25,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
23	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			100,000	57,360	42,640	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
24	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			9,000	9,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
25	จ้างเหมาช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
26	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	/			50,000 (โอนเพิ่ม 280,000)	224,500	105,500	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
27	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			10,000	9,960	40	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
28	ค่าเช่าบ้าน	/			42,000	42,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
29	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			31,300 (โอนเพิ่ม 5,000)	29,850	6,450	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
30	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรายได้	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
31	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชี	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
32	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานแผนที่ภาษี	/			108,000	90,000	18,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
33	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	/			10,000 (โอนเพิ่ม 100,000)	104,589.55	5,410.45			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
34	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			40,000	21,460	18,540	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
35	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	/			30,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	33,750	6,250	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
36	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียน ทรัพย์สิน	/			327,500 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	248,184	79,316	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
37	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			300,000 (โอนเพิ่ม 195,000)	492,009.25	2,990.75	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
38	ค่าบุคลากรอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	/			250,000	246,160 (ผูกพัน 3,840)	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
39	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			100,000 (โอนเพิ่ม 29,440)	119,700 (ผูกพัน 9,740)	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
40	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลโพน ทอง	/			342,000	298,000	44,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
41	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			30,000	5,248	24,750	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
42	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	/			30,000	29,910	90	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
43	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	/			30,000	29,910	90	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรเมืองและบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
44	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนระงับอัคคีภัยและ ป้องกันควบคุมไฟฟ้า	/			30,000	-	30,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
45	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	/			30,000 (โอนลด 30,000)	-	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
46	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู งานให้กับอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ในตำบลโพน ทอง	/			250,000 (โอนลด 215,000)	-	35,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
47	โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ำ	/			50,000	50,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
48	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			50,000	49,490	510	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
49	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	/			54,200 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	45,400 (ผูกพัน 8,800)	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			50,000 (โอนลด 50,000)	-	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			30,000	840	29,160	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	ค่าเช่าบ้าน	/			72,000	72,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล	/			70,000 (โอนลด 60,000)	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	/			100,000 (โอนลด 95,000)	-	5,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			30,000	16,248	13,752	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	ค่าลงทะเบียนอบรม	/			30,000	6,200	23,800	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) (เพื่อพัฒนาข้อมูล และสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามแผนบริหาร จัดการน้ำ)	/			300,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	300,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			75,000 (โอนลด 40,000)	1,500	33,500	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
10	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			9,600 (โอนเพิ่ม 25,000)	19,500	15,100	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
11	ค่าจ้างเหมาคนขับรถชุดดินตะขาบ	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
12	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	/			108,000	105,000	3,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
13	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	/			200,000	184,088.76	15,911.24	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
14	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	/			400,000	165,491.36	234,508.64	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
15	ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	/			252,500	227,569	24,931	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	/			10,000	4,507	5,493	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			14,956,800 (โอนลด 542,510)	14,019,280	395,090	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	/			6,379,200 (โอนลด 869,540)	4,916,600	593,060	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			162,000 (โอนลด 5,000)	92,500	64,500	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	สำรองจ่าย	/			300,000	299,851.21	148.79	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ท้องถิ่น (กบท.)	/			522,580	522,576.40	3.60	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	/			56,700	44,045.18	12,654.82	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทย	/			5,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	5,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	เงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทลูกจ้างประจำ	/			70,870 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	70,868.55	1.45	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
11	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพหนอง	/			400,000	200,000	200,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
12	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	/			45,630 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	45,630	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			5,000	-	5,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	ค่าเช่าบ้าน	/			69,600	66,000	3,600	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			9,600	4,000	5,600	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ	/			120,000	40,000	80,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	/			114,000	114,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	ค่าจ้างเหมาบุคลากรทำงานด้านการศึกษา	/			270,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	180,000	90,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	/			50,000	21,064.20	28,935.80	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	ค่ารับรอง	/			10,000	-	10,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	/			30,000	11,376	18,624	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	ค่าลงทะเบียนอบรม	/			30,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	22,600	27,400	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
11	โครงการจัดจ้างครูต่างชาติสอนภาษา	/			100,000 (โอนลด 100,000)	-	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
12	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาในระหว่างปิด ภาคเรียน	/			70,000	-	70,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
13	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา	/			50,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	63,000	7,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ทางการศึกษาครูและคุณครู (Smart Kid) ปี พ.ศ. 2567	/			100,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	99,192	808	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
15	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	/			50,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	77,300	2,700	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
16	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	/			50,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	38,443.95	61,556.05	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
17	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			25,000	-	25,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
18	ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันให้ เด็ก ศพด.นางมิ่ง	/			264,600	255,780	8,820	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
19	ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันให้ เด็ก ศพด.โพนทอง	/			429,975	377,082	52,893	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
20	ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันให้ เด็ก ศพด.หนองหญ้ารั้งกา	/			264,600 (โอนเพิ่ม 8,000)	253,008	19,592	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
21	ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันให้ เด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง	/			297,000	267,903	29,097	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.ตำบลโพนทอง)	/			55,680	27,376	28,304	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)	/			100,980	73,440	27,540	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)	/			17,875	13,000	4,875	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.ตำบล โพนทอง)	/			39,000	19,175	19,825	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด. ตำบลโพนทอง)	/			229,500	222,156	7,344	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
27	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)	/			25,520	18,560	6,960	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
28	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน (รร.อนุบาล อบต. โพนทอง)	/			11,000	8,000	3,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน (ศพด.ตำบลโพน ทอง)	/			24,000	11,800	12,200	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาล อบต.โพนทอง)	/			15,950	11,600	4,350	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ตำบล โพนทอง)	/			34,800	17,110	17,690	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
32	โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไข ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน ชัยพระไวย	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
33	โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไข ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน ชัยม่วง	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
34	โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไข ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน นางเม้ง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
35	โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไข ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน หนองหญ้าร้างกา	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
36	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษโรงเรียนโพนทองพิทย	/			27,000	27,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
37	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน	/			1,812,000	1,725,177	86,823	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.21.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาใน สังกัด อบต.โพนทอง	/			30,000	28,920	1,080	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	โครงการแข่งขันเจตสกีโพนทองวอเตอร์เจ็ต			/	15,000	-	15,000	-	-	
3	โครงการวิ่งแข่งขันโพนทองมารธอน			/	20,000	-	20,000	-	-	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่	/			100,000	96,426	3,574	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	โครงการแข่งขันรถวิบาก			/	25,000	-	25,000	-	-	
6	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567	/			20,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโพนทอง	/			80,000	80,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้า พ่อพระยาแล	/			80,000	80,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพน ทอง	/			25,000	24,950	50	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพน ทอง	/			40,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	90,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
11	งานเจ้าพ่อพระยาแล			/	40,000	-	-	-	-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.3.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	/			20,000	-	20,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	/			13,600	-	13,600	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	จ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้านสาธารณสุข	/			222,000	219,000	3,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัข บ้า	/			80,000	69,650	10,350	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ	/			30,000	-	30,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะจากต้นทาง ในชุมชน	/			60,000	44,175	15,825	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์	/			30,000	-	30,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	/			30,000	2,400	27,600	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	/			50,000	12,350	37,650	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพผู้นำด้าน สุขภาพในชุมชน	/			150,000 (โอนตั้งจ่ายใหม่)	121,130	28,870	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.3.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
11	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมบ่อผักโขม	/			30,000	25,650	4,350	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
12	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	/			15,000	14,870	130	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
13	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าบัง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านนางเม้ง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
16	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

5.3.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
17	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านโพหนอง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
18	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
19	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าร้างกา	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
20	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้ว	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
21	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านชัยพระไวย	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
22	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.3.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
23	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านชัยม่วง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
24	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าร้างกา	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
25	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านโพหนอง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
26	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.4.แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	/			30,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	60,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ ว่างงานและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	/			200,000	27,000	173,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	/			30,000	30,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	/			30,000	30,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
6	กลุ่มผู้สูงวัยบ้านหนองหญ้าอี้ง หมู่ที่ 4,9,10	/			20,000	-	20,000	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
7	กลุ่มผู้สูงวัยบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2,7,12	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
8	กลุ่มผู้สูงวัยบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านนาง เม้ง หมู่ที่ 3,11	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
9	กลุ่มสามพลังสูงวัยสดใสสุขภาพดี	/			20,000	20,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
10	โครงการจัดทำของข้าววัยวันงานพิธีต่าง ๆ บ้าน นางเม้ง หมู่ที่ 11	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
11	โครงการถนอมอาหารหมักปลาร้า บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.4.แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
12	โครงการทอผ้าบ้านสร้างแว หมู่ที่ 5	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
13	โครงการทอผ้าไหมบ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
14	โครงการทำขนมทองม้วน บ้านหนองหญ้าร้างา หมู่ที่ 10	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
15	โครงการทำขนมไทย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
16	โครงการทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 4			/	10,000	-	10,000	-	-	
17	โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว หมู่ที่ 2	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
18	โครงการประดับผ้า ตกแต่งสถานที่จัดทำของชำร่วยในงานพิธีต่าง ๆ หมู่ที่ 3	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
19	โครงการแปรรูปวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารบ้านหนองหญ้าร้างา หมู่ที่ 9			/	10,000	-	10,000	-	-	
20	โครงการผลิตน้ำพริกรวมไ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
21	โครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้กวาด บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8	/			10,000	10,000	-	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

6.1.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา สิ้นสุด	
1	โครงการท้องถิ่นสร้างพื้นที่สีเขียว	/			40,000	24,959	15,041	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	/			30,000	24,975	5,025	ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	