



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร.๐๔๔ - ๘๕๔๐๘๕

ที่ ชย ๓/๓/๐๐๑/๔๒๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนักกองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณและการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปวีณา สิงห์วงศ์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง




(นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

สมานเรือโพหนองโพธิ์



(นายศานิต กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปโครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม2565- 30 กันยายน 2566)

(ข้อมูลจากระบบ E-plan) ณ เดือน กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	24.68	12,211,500	30.38	กองช่าง
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6	3.89	284,147	0.70	สำนักปลัด
3.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ	41	26.62	22,962,381.94	57.16	ทุกกอง
4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	31	20.14	3,797,321	9.44	การศึกษา
5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	37	24.02	912,968	2.27	สำนักปลัด
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	1	0.65	27,370	0.06	สำนักปลัด
รวม	157	100	40,195,687.94	100	

บัญชีสรุปโครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม2565- 30 กันยายน 2566)

(ข้อมูลจากระบบ E-plan) ณ เดือน กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6 (ระหว่างดำเนินการ)	17.14	2,255,000	73.02	กองช่าง
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	8.57	90,000	2.91	สำนักปลัด
3.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ	16	45.72	463,000	14.99	ทุกกอง
4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	3	8.57	170,000	5.51	การศึกษา
5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	6	17.12	80,000	2.60	สำนักปลัด
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	1	2.85	30,000	0.97	สำนักปลัด
รวม	35	100	3,088,000	100	

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

- ดำเนินการแล้ว 157 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.77
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.13
 - ไม่ดำเนินการ 29 โครงการ (โอนลดไปทำรายการอื่น) คิดเป็นร้อยละ 15.10
- หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (192 โครงการ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันการเงิน เป็นห้องทำงานกองช่างตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง อาคารสถาบันการเงินเป็นห้องทำงานกองช่าง ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	346,000	345,000	/	1/3/66 - 17/3/66		กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงที่ 1 (สายหน้าบ้านนางสงวน) ช่วงที่ 2 (จาก บ้านนายระนอง ถึงบ้านนายเจริญ) บ้าน โพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพหนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.ช่วงที่ 1 (สายหน้าบ้านนางสงวน) ช่วงที่ 2 (จากบ้านนายระนอง ถึงบ้านนาย เจริญ) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพหนอง	601,000	590,000	/	3/11/66 - 23/2/67		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบขนานน้ำใต้ดินชนิดบ่อผัน น้ำลงใต้ดิน จำนวน 6 บ่อ (จากหน้าศูนย์ การเรียนรู้ ถึงทางโค้งสวนนัจจา) บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบขนานน้ำใต้ดินชนิดบ่อผันน้ำ ลงใต้ดิน จำนวน 6 บ่อ (จากหน้าศูนย์การ เรียนรู้ ถึงทางโค้งสวนนัจจา) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 253 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 6 บ่อ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 45.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ผ่านชุมชน แบบเลขที่ ทด.-5-301) และ (ตาม แบบ อบต. โพหนองกำหนด)	483,000	483,000	/			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือภักดิ์ชุมพล) บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือภักดิ์ชุมพล) บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ลาดลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 708 ตาราง เมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 106.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ-204)	393,000	392,000	/	4/9/2566 - 15/9/2566		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูทางเข้าบ้านใหม่พัฒนา (ทางทิศใต้) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูทางเข้าบ้านใหม่พัฒนา (ทางทิศใต้) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 5.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203)	500,000	498,000	/			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหนือ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหนือ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หมา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร	497,000	495,000	/			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านเทิดไท้) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านเทิดไท้) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	198,000	197,000	/	21/7/66-27/7/66		กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ได้ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ได้ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร	498,000	445,000	/	3/7/66-18/8/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
9	โครงการปรับปรุงสุขาประจำบ้าน โพหนอง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบล โพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงสุขาประจำบ้านโพหนอง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.60 เมตร สูงเฉลี่ย 5.50 เมตร (ตามแบบอบต. โพ หนองกำหนด)	90,000	-		/		กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางมิ่งไปบ้านชัยพระไว) บ้าน นางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านนางมิ่งไปบ้านชัยพระไว) บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตาม สภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร	164,000	163,000	/	14/12/66- 24/12/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำใต้ดินชนิดบ่อน้ำ น้ำลงใต้ดิน จำนวน 4 บ่อ (จากหน้าศูนย์ การเรียนรู้ ถึง หลังบ้านนายสุทิน สุวรรณ พิมพ์) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 186 เมตร พร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 4 บ่อ หรือมี ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.50 ลูกบาศก์เมตร	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ ระบายน้ำใต้ดินชนิดบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 4 บ่อ (จากหน้าศูนย์การเรียนรู้ ถึง หลังบ้านนายสุทิน สุวรรณ พิมพ์) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 186 เมตร พร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 4 บ่อ หรือมี ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.50 ลูกบาศก์เมตร	360,000	358,000	/	20/11/66- 21 ม.ค.67		กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายจากสามแยกนางอำมายไปไปสกดิน แดง) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายจากสามแยกนาง อำมายไปไปสกดินแดง) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบล โพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร	492,000	490,000	/	11/4/66 - 17/4/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู้ตา) บ้านหนองหญ้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู้ตา) บ้านหนองหญ้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 248,000 บาท	248,000	246,500	/	7/9/66-16/9/66		กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยนา ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยนา ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 389,000 บาท	389,000	387,500	/	8/5/66-14/7/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายจากสี่แยกถนนพุดชอล ถึง หน้าร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายจากสี่แยกถนนพุดชอล ถึง หน้าร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	481,000	479,000	/	11/4/66 - 17/4/66		กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน ช่วงที่ 3) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน ช่วงที่ 3) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	497,000	495,000	/	6/5/66 - 22/5/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านชัยพระไว้ไปบ้านชัยม่วง) บ้าน ชัยพระไว้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ชัยพระไว้ไปบ้านชัยม่วง) บ้านชัยพระไว้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	497,000	495,000	/	22/5/66 - 6/7/66		กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายนาย พิทักษ์ สงวนศักดิ์ - นายอติล แพ้ไช สงค์) บ้านชัยพระไว้ หมู่ที่ 6 ตำบล โพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายนายพิทักษ์ สงวน ศักดิ์ - นายอติล แพ้ไชสงค์) บ้านชัยพระไว้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพมทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการยกทรงพื้นดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร	100,000	100,000	/	14/6/66 - 11/7/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
19	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนา นายชัยปชา วรกุลวิทยุ) หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณงาน โดยทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ปรับเกลี่ย	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนา นายชัยปชา วรกุลวิทยุ) หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณงาน โดยทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ปรับเกลี่ย	88,000	88,000	/	15/5/66 – 24/5/66		กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณทางเข้า บ่อขยะ) บ้านชัยพระไว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณทางเข้าบ่อขยะ) บ้านชัยพระไว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณงาน โดยทำการถมดิน ขนาดกว้าง ด้านหน้า 54 เมตร ด้านซ้าย 70 เมตร ด้านขวา 70 เมตร ด้านหลัง 36 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,311.27 ตารางเมตร และมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,967 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ปรับเกลี่ย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ป้าย	281,000	280,000	/	4/5/66- 9/5/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงบท
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาขัวตึก สวงศักดิ์ ช่วงที่ 2) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาขัวตึก สวงศักดิ์ ช่วงที่ 2) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี ขาว 4 เมตร ไล่ลาดลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 42.60 ลูกบาศก์เมตร	162,000	161,000	/	22/9/66- 28/9/66		กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาขัวตึก สวงศักดิ์ ช่วงที่ 2) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ชนิดบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ (สายจากบ้านนางศิริทองแดงชัยภูมิ ถึงสี่แยกบ้านนางศิริกา พิมาลัย) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 บ้านนางศิริกา พิมาลัย) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 116 เมตร	238,000	-	/			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
23	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบขนำคาน้ำใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ (สายจากบ้านนาขีระพงษ์ โนนราช ถึง บ้านนาขุทธกุล พิตุล) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบขนำคาน้ำใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ (สายจากบ้านนาขีระพงษ์ โนนราช ถึง บ้านนาขุทธกุล พิตุล) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ	274,000	273,000	/	17/11/66 - 23/1/67		กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนม่วง ไปปะทาว ช่วงที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนม่วง ไปปะทาว ช่วงที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หิน 0.15 เมตร ให้ล่างถูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร	490,000	488,000	/	19/5/66- 6/7/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงท
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
25	โครงการปรับปรุงถนนดิน (บริเวณคลองปะทาว) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนดิน (บริเวณคลองปะทาว) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองกำหนด)	94,000	94,000	/	21/4/66- 3/6/66		กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนาทางทองวัน พงษ์ราษฎร์) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนาทางทองวัน พงษ์ราษฎร์) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 272 เมตร สลักลึบ 0.60 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 9 บ่อ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 163.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนด)	167,000	166,000	/	13/6/66 24/7/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงท
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
27	โครงการก่อสร้างระบบขนานน้ำใต้ดินแบบร่องระบายน้ำไร้ท่อพร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน บ้านโนนม่วงใต้ดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างระบบขนานน้ำใต้ดินแบบร่องระบายน้ำไร้ท่อพร้อมบ่อน้ำลงใต้ดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองกำหนด)	141,000	-		/		กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างห้องประชุม(ศาลาเอนกประสงค์) บริเวณศาลากลางบ้านบ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างห้องประชุม(ศาลาเอนกประสงค์) บริเวณศาลากลางบ้าน บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการขุดร่องพูนดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองกำหนด)	500,000	-		/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงบท
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
29	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายจากนา นาแสงจันทร์ ขึ้นมาถึง นานางสุจริต รันทกสัน) บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพ ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายจากนาแสงจันทร์ ขึ้นมาถึง นานางสุจริต รันทกสัน) บ้านชัยม่วง หมู่ ที่ 8 ตำบลโพทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หาด 0.15 เมตร ไล่ต่ำทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร	176,000	175,000	/	21/6/66- 11/7/66		กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนาขุระ ช่างคู) บ้านหนอง หญ้าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโพทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน นาขุระ ช่างคู) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบล โพทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หาด 0.15 เมตร ไล่ต่ำทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร	92,000	92,000	/	15/9/66 - 19/9/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยนางามจุมรี สายที่ 2) บ้าน หนองหญ้าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยนางามจุมรี สายที่ 2) บ้านหนองหญ้าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ งบประมาณ 108 ล้านบาท 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางผู้รับจ้างตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร	401,000	399,000	/	7/9/69 - 25/10/66		กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหน้าโรงเรียนบึงถึง สามแยกข้างบ้าน นางสมร เหล่าประทาย) บ้านหนองหญ้าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหน้าโรงเรียนบึงถึง สามแยกข้างบ้านนางสมร เหล่าประทาย) บ้านหนอง หญ้าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ งบประมาณ 150 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	328,000	326,500	/	11/4/66- 17/4/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านาค้าง คังโพหนอง) บ้านหนองหญ้าไร่ 9 ตำบลโพ ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้า บ้านาค้าง คังโพหนอง) บ้านหนองหญ้าไร่ 9 ตำบลโพ ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ต่ำทางสูงเรียงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร	304,000	302,500	/	25/8/66 16/9/66		กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเจริญ ช่วงที่ 4) บ้านหนองหญ้าไร่ กา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนา เจริญ ช่วงที่ 4) บ้านหนองหญ้าไร่ 10 ตำบล โพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ต่ำทางสูงเรียง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาตร คอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	497,000	495,000	/	8/6/66- 14/7/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณง.
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนาวิชิต ถ้าชัยภูมิ) บ้านหนอง หญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน นาวิชิต ถ้าชัยภูมิ) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.50 ตารางเมตร และ มีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 15.375 ลูกบาศก์เมตร	68,000	68,000	/	14/9/66 - 19/9/66		กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาปลาหมอ ศรีรังกา ถึง บ้าน นายสร้อย แสนสูง) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน นาปลาหมอ ศรีรังกา ถึง บ้านนายสร้อย แสนสูง) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 171 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ ต่ำกว่า 25.65 ลูกบาศก์เมตร	106,000	105,000	/	7/9/66 - 19/9/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณจาก
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้าน นายเลียม ถึง บ้านนางสังคม รงทอง) บ้าน นางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนายเลียม ถึง บ้าน นายสังคม รงทอง) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.04x1.40 เมตร จำนวน 12 บ่อ หรือมีปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9.96 ลูกบาศก์เมตร และเท คอนกรีต ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.34 ลูกบาศก์เมตร	329,000	-		/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	หน่วย คำนวณงาน	ไม่ได้ คำนวณ การ	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยต้นตาล ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 11 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยต้น ตาล ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ขนาดผิว จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 111 เมตร หิน 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 388.50 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 58.275 ลูกบาศก์เมตร	216,000	215,000	/	11/9/66 – 23/9/66	หน่วย คำนวณงาน	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายหนองใหญ่ ช่วงโรงสูบน้ำ ดิบ) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพ หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนอง ใหญ่ ช่วงโรงสูบน้ำดิบ) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบล โพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 เมตร หิน 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือ มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมี ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร	497,000	495,000	/	30/6/66- 19/6/66	หน่วย คำนวณงาน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหนองปลาน ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายหนองปลาน ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร	499,000	497,000	/	11/4/66-17/4/66		กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางาม่วง อำเภวยางเจา ช่วงที่ 3) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 85.50 ลูกบาศก์เมตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางาม่วง อำเภวยางเจา ช่วงที่ 3) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 85.50 ลูกบาศก์เมตร	309,000	307,000	/			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปนาประจักษ์ คำศรี) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปนา นางประจักษ์ คำศรี) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หิน 0.15 เมตร ให้เส้นทางถูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีต ไม่ต่ำกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร	388,000	386,500	/	30/6/66- 19/7/66		กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองช้างตาย ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนอง ช้างตาย ช่วงที่ 2) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตร ให้เส้นทางถูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีต ไม่ต่ำกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร	223,000	222,000	/	4/9/66- 23/9/66		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
44	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินชนิดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 1 (จากสามแยกหน้าวัดทุ่งสว่าง ถึง หน้าบ้านคูวีร์ชัย) ช่วงที่ 2 (ซอยข้างบ้านคูวีร์ชัย) ช่วงที่ 3 (ซอยบ้านนาเกรียงศักดิ์ ฝั่งซ้ายภูมิ) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 116 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 33 เมตร ช่วงที่ 3 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 79 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40.61 ลูกบาศก์เมตร	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบธนาคารน้ำใต้ดินชนิดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 1 (จากสามแยกหน้าวัดทุ่งสว่าง ถึง หน้าบ้านคูวีร์ชัย) ช่วงที่ 2 (ซอยข้างบ้านคูวีร์ชัย) ช่วงที่ 3 (ซอยบ้านนาเกรียงศักดิ์ ฝั่งซ้ายภูมิ) บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 116 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 33 เมตร ช่วงที่ 3 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 79 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40.61 ลูกบาศก์เมตร	474,000	-		/		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ คำนวณ การ	
45	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก หินย่อยเบอร์ 1 หินย่อยเบอร์ 2 เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้นำบล การเกษตร ภายใต้นำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก หินย่อยเบอร์ 1 หินย่อยเบอร์ 2 เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้นำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยทำการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 460 ลูกบาศก์เมตร หินย่อยเบอร์ 1 จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร หินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร	400,000	400,000	/	3/7/66 - 11/7/66		กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยคำนวณ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้าน การเกษตร	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงานด้าน การเกษตร	108,000 โอนเพิ่ม 6,000	104,500	/	1/10/65-30/9/66		สำนักงานปลัด
2	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	30,000	-		/		สำนักงานปลัด
3	โครงการประกวดโค, ไก่พื้นเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดโค, ไก่ พื้นเมือง	30,000	18,500	/	5/4/66 - 15/4/66		สำนักงานปลัด
4	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร ในครัวเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ สมุนไพรในครัวเรือน	100,000	96,500	/	1/5/66-30/5/66		สำนักงานปลัด
5	โครงการส่งเสริมการค้าแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	24,817	/	1/5/66-30/5/66		สำนักงานปลัด
6	โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการค้า เกษตรอินทรีย์	20,000	19,880	/	1/5/66-30/5/66		สำนักงานปลัด
7	โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการค้า ปศุสัตว์	30,000	-		/		สำนักงานปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
8	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผสมเพื่อ ปรับปรุงดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ ปลูกพืชผสมเพื่อปรับปรุงดิน	20,000	19,950	/ 1/5/66- 30/5/66			สำนักงานปลัด
9	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่ม อาชีพการเลี้ยงโค	30,000	-		/		สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยคำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
1	ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่ไม่เข้า ลักษณะอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่ไม่เข้า ลักษณะอื่น ๆ	90,000	76,410.10	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด
2	ค่าจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาด สะอาด	ค่าจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาด สะอาด จำนวน 1 อัตรา	96,000 โอนเพิ่ม 6,000	100,500	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด
3	ค่าจ้างเหมาบริการงาน ประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการงาน ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา	96,000 โอนเพิ่ม 9,000	96,000	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด
4	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	90,000 โอนลด 60,000	93,500	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด
5	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	114,000	104,500	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	100,000 โอนเพิ่ม 60,000	121,982	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66			สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ
3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	10,000	3,000	/			สำนักปลัด
9	การขับเคลื่อนการจัดตั้งจิตุทยานธรรม (ชัยภูมิ ใจโพธิ์)	การขับเคลื่อนการจัดตั้งจิตุทยานธรรม (ชัยภูมิ ใจโพธิ์)	10,000	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	/		สำนักปลัด
10	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	150,000	103,100	/			สำนักปลัด
11	โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำผู้ภัยแล้ง	ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำผู้ภัยแล้ง	33,000	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	/		สำนักปลัด
12	โครงการคลองสวนน้ำร่วมใจกำจัดวัชพืช	คำใช้จ่ายตามโครงการคลองสวนน้ำร่วมใจกำจัดวัชพืช	30,000 โอนลด 30,000	-			/	สำนักปลัด
13	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	คำใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	30,000	27,350	/			สำนักปลัด
14	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000 โอนลด 15,000	-	1/6/66 - 10/6/66			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการจัดงานสร้างความรักความสามัคคี ของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา	จัดงานสร้างความรักความสามัคคีของ ชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา	30,000	9,570	/			สำนักปลัด
16	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพ ทอง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง	30,000	-	/			สำนักปลัด
17	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	-	/			สำนักปลัด
18	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	20,000	-	/			สำนักปลัด
19	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง	30,000 โอนลด 26,920	-	/			สำนักปลัด
20	โครงการสร้างสัมพันธ์ไทย-ลาว หลวงพระ บาง-เวียงจันทร์	สร้างสัมพันธ์ไทย-ลาว หลวงพระบาง-เวียง จันทร์	10,000	-	/			สำนักปลัด
21	โครงการอบต. พบประชาชน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.พบประชาชน	20,000	-	/			สำนักปลัด
22								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการอบรมดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ	300,000	300,000	/			สำนักปลัด
23	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	17,000	16,750	/			สำนักปลัด
24	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	25,000	25,000	/			กองคลัง
25	จ้างเหมาช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและ แผน	จ้างเหมาช่วยงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน	108,000 โอนเพิ่ม 6,000	104,500	/			สำนักปลัด
26	ค่าจ้างเหมางานจัดเก็บรายได้	จ้างเหมางานจัดเก็บรายได้	108,000	99,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			สำนักปลัด
27	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและ บัญชี	จ้างเหมาบริการช่วยงานการเงิน และบัญชี	108,000	99,000	/			สำนักปลัด
28	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	2,387	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
29	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000	32,532	/			สำนักปลัด
30	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000 โอนเพิ่ม 35,000	38,800	/			สำนักปลัด
31	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำบล โพทอง	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำบล โพทอง	342,000	162,020	/			สำนักปลัด
32	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	-		/		สำนักปลัด
33	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	28,260	/			สำนักปลัด
34	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	30,000	24,480	31 ธ.ค.65 - 10 ม.ค.66			สำนักปลัด
35	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง ตำบลโพทอง	ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งตำบลโพ ทอง	100,000 โอนเพิ่ม 80,000	178,113	/			สำนักปลัด
36	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนเผชิญเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนเผชิญเหตุ เช่นไฟ ไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ	30,000 โอนลด 30,000	-	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66	/		สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ
3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
37	โครงการฝึกอบรมระดมเจ้าหน้าที่และ ป้องกันควบคุมไฟฟ้า	โครงการฝึกอบรมระดมเจ้าหน้าที่และ ป้องกันควบคุมไฟฟ้า	โอนตั้งจ่ายใหม่ 30,000	30,000	/			สำนักปลัด
38	โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000	-	1 พ.ค.65 - 30 พ.ค.66	/		สำนักปลัด
39	โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ำ	โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ำ	30,000	29,932	/			สำนักปลัด
40	โครงการอบรมเยาวชนพื้นที่ใหม่ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการอบรมเยาวชนพื้นที่ใหม่ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	-	1 พ.ค.65 - 30 พ.ค.66	/		สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจ้างเหมาคนขับรถตุ๊กตาคณะ	ค่าจ้างเหมาคนขับรถตุ๊กตาคณะ	โอนตั้งจ่ายใหม่ 81,000	72,000	/			กองช่าง
2	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน	โอนตั้งจ่ายใหม่ 81,000	59,500	/			กองช่าง
3	ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล	100,000	59,400	/			กองช่าง
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,000 โอนลด 21,000	11,390	/			กองช่าง
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	7,804	/			กองช่าง
6	ค่าลงทะเบียนอบรม	ค่าลงทะเบียนอบรม	50,000 โอนลด 50,000	-		/		กองช่าง
7	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	100,000	88,460		/		กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					คำนวณตาม ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	472,050	472,050	/			สำนักปลัด
2	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	56,700	56,694.84	/			สำนักปลัด
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล โพนทอง	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล โพนทอง	300,000	300,000	/			สำนักปลัด
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล โพนทอง กรณีขอรับเงินจัดสรร เพิ่มเติม	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล โพนทอง กรณีขอรับ เงินจัดสรรเพิ่มเติม	โอนตั้งจ่ายใหม่ 60,370	60,370	/			สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,960	203,162	/			สำนักปลัด
6	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	3,999	/			สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,956,800 โอนลด 260,000	13,583,800	/			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.3. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ	6,379,200 โอนเพิ่ม 100,000 โอนลด 1,394,000	5,080,600	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย. 66			สำนักปลัด
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	162,000	95,000	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย. 66			สำนักปลัด
10	เงินสํารองจ่าย	เงินสํารองจ่าย	300,000 โอนเพิ่ม 660,000	901,466	/ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย. 66			สำนักปลัด

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ตามา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ	114,000 โอนเพิ่ม 6,000	110,000	/			กอง การศึกษา
2	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	108,000 โอนเพิ่ม 6,000	104,500	/			กอง การศึกษา
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	1,200	/			กอง การศึกษา
4	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศพด. ตำบล โพนทอง)	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด. ตำบล โพนทอง)	60,630	23,214	/			กอง การศึกษา
5	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียน อนุบาล อบต. โพนทอง)	8,700 โอนเพิ่ม 6,000	13,325	/			กอง การศึกษา
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.ตำบล โพนทอง)	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.ตำบล โพนทอง)	42,300	17,225	/			กอง การศึกษา
7	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	49,300 โอนเพิ่ม 30,000	71,094	/			กอง การศึกษา
8	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.ตำบล โพนทอง)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.ตำบล โพนทอง)	239,700	190,632	/			กอง การศึกษา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	คำจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาลอบต.โพนทอง)	คำจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาลอบต.โพนทอง)	12,470 โอนเพิ่ม 7,500	17,958	/			กองการศึกษา
10	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	19,660	/			กองการศึกษา
11	ค่าลงทะเบียนอบรม	ค่าลงทะเบียนอบรม	40,000 โอนเพิ่ม 10,000	39,600	/			กองการศึกษา
12	ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	5,800 โอนเพิ่ม 3,500	8,200	/			กองการศึกษา
13	ค่าหนังสือเรียน (ศพด. ตำบลโพนทอง)	ค่าหนังสือเรียน (ศพด. ตำบลโพนทอง)	28,200	10,600	/			กองการศึกษา
14	ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลตำบล โพนทอง)	ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลตำบล โพนทอง)	5,800 โอนเพิ่ม 6,090	11,890	/			กองการศึกษา
15	ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ตำบลโพ ทอง)	ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ตำบลโพ ทอง)	28,200	15,370	/			กองการศึกษา
16	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาใน ระหว่างปิดภาคเรียน	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาใน ระหว่างปิดภาคเรียน	40,000	40,000	/			กองการศึกษา
17	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา	โอนตั้งจ่ายใหม่ 75,000	65,000	27/1/66 - 29/1/66			กองการศึกษา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ	โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ	50,000	46,900	/	1/4/66-10/5/66		กอง การศึกษา
19	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในองค์กรองส่วนท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โอนตั้งจ่ายใหม่ 80,000	80,000	/	1/4/66-10/5/66		กอง การศึกษา
20	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด. นางมั่ง	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด. นางมั่ง	210,945 โอนเพิ่ม 13,500	218,190	/	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66		กอง การศึกษา
21	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด. โพนทอง	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด. โพนทอง	334,425 โอนเพิ่ม 19,500	353,823	/	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66		กอง การศึกษา
22	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด.หนองหญ้าร้างกา	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ศพด. หนองหญ้าร้างกา	180,075 โอนเพิ่ม 13,500	193,820	/	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66		กอง การศึกษา
23	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กโรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง	คำชี้แจงเหมาะในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กโรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง	121,800 โอนเพิ่ม 73,020	194,820	/	1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66		กอง การศึกษา
24	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ	โอนตั้งจ่ายใหม่ 30,000	30,000	/	1/4/66-10/5/66		กอง การศึกษา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ไม่ได้ ดำเนินการ	
25	โครงการส่งเสริมความฉลาดทางปัญญา และอารมณ์ให้ IQ ดี EQ เค้น (โรงเรียนบ้านนางมั่ง)	โครงการส่งเสริมความฉลาดทาง ปัญญาและอารมณ์ให้ IQ ดี EQ เค้น (โรงเรียนบ้านนางมั่ง)	โอนตั้งจ่ายใหม่ 45,000	45,000	/	15/1/66-17/1/66		กอง การศึกษา
26	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,491,000 โอนเพิ่ม 138,300	1,622,100	/	1 ต.ค.65 - 30 ก.ค.66		กอง การศึกษา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.2.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโพน ทอง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี สงกรานต์ตำบลโพนทอง	50,000 โอนเพิ่ม 20,000	68,900	/			กอง การศึกษา
2	โครงการสืบสานงานประเพณีไหลเรือ ไฟ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงาน ประเพณีไหลเรือไฟ	20,000 โอนลด 20,000	-			/	กอง การศึกษา
3	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพระยาแล	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อ พระยาแล	50,000 โอนเพิ่ม 40,000	86,150	/			กอง การศึกษา
4	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโพนทอง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง	25,000	22,600	/			กอง การศึกษา
5	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนทอง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงตำบลโพนทอง	25,000 โอนเพิ่ม 45,000	68,550	/			กอง การศึกษา
6	โครงการแห่เทียนพรรษาและถวาย เทียนพรรษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียน พรรษาและถวายเทียนพรรษา	โอนตั้งจ่ายใหม่ 10,000	7,000			/	กอง การศึกษา
7	งานเจ้าพ่อพระยาแล	ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานเจ้าพ่อ พระยาแล	50,000 โอนลด 50,000	-		/		กอง การศึกษา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.2.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน ในพื้นที่	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านกีฬาสำหรับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่	100,000 โอนลด 100,000	-			/	กอง การศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างหมานบุคคลช่วยงานด้านสาธารณสุข	จ้างหมานบุคคลช่วยงานด้านสาธารณสุข	204,000 โอนเพิ่ม 15,000	198,000 (ผูกพัน 18,000)	/ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			สำนักปลัด
2	โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	ควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	50,000 โอนเพิ่ม 20,000	69,530	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	การควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	50,000	30,096	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด
4	โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะจากต้นทางในชุมชน	การคัดแยกขยะและกำจัดขยะจากต้นทางในชุมชน	70,000	36,176	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการพนันและของขมเถื่อน PM 2.5	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการพนันและของขมเถื่อน PM 2.5	10,000	-	/			สำนักปลัด
6	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	30,000	8,836	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด
7	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหารพร้อมบ่อคักไขมัน	การอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารพร้อมบ่อคักไขมัน	30,000	12,230	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	15,000	2,500	/ 1/3/66-14/3/66			สำนักปลัด
9	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้าน ใหม่พัฒนา	20,000	-		/		สำนักปลัด
10	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าร้างกา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้าน หนองหญ้าร้างกา	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด
11	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 11 บ้านนางมั่ง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้าน นางมั่ง	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 12 บ้านโพหนอง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 บ้าน โพหนอง	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด
13	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 2 บ้านโพหนอง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้าน โพหนอง	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 3 บ้านนางมั่ง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้าน นางมั่ง	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮีวังกา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้าน หนองฮีวังกา	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด
16	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแ้ว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้าน สร้างแ้ว	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด
17	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6 บ้านชัยพระไวย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้าน ชัยพระไวย	20,000	20,000	/ 1/9/66-15/9/66			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7 บ้าน โนนม่วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้าน โนนม่วง	20,000	20,000	/			สำนักงานปลัด
19	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 8 บ้านชัยม่วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้าน ชัยม่วง	20,000	20,000	/			สำนักงานปลัด
20	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าร้าง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้าน หนองหญ้าร้าง	20,000	20,000	/			สำนักงานปลัด
21	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานเก็บขยะมูลฝอย	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน	โอนตั้งจ่ายใหม่ 99,000	73,000 (ผูกพัน 9,000)	/			สำนักงานปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.2 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจ้างמהช่วยงานสวัสดิการสังคม	ค่าจ้างמהช่วยงานสวัสดิการสังคม	โอนตั้งจ่ายใหม่ 81,000	42,500 (ผูกพัน 8,500)	/			สำนักปลัด
2	กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	20,000	20,000	/			สำนักปลัด
3	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	100,000	/			สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบการรายเล็ก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบการรายเล็ก	100,000	98,300	/			สำนักปลัด
5	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	30,000	30,000	/			สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักและสมุนไพรในตำบล	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักและสมุนไพรในตำบล	10,000	-	/	/		สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์	10,000	-	/	/		สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี	20,000	-	/	/		สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.2 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน	10,000	-	/			สำนักปลัด
10	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	30,000	30,000	/			สำนักปลัด
11	โครงการกลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนาประดับผ้าและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3	โครงการกลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนาประดับผ้าและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
12	โครงการใช้เต็มสมุนไพรบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2	โครงการใช้เต็มสมุนไพรบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
13	โครงการจัดทำของชำร่วยงานพิธีต่าง ๆ บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 11	โครงการจัดทำของชำร่วยงานพิธีต่าง ๆ บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 11	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
14	โครงการถนอมอาหารหมักปลาร้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7	โครงการถนอมอาหารหมักปลาร้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
15	โครงการทอดผ้าไหมบ้านชัยพระไว้ว หมู่ที่ 6	โครงการทอดผ้าไหมบ้านชัยพระไว้ว หมู่ที่ 6	10,000	10,000	/			สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการทำขนมท้องถิ่นบ้านหนอง ห้วยรังกา หมู่ที่ 10	โครงการทำขนมท้องถิ่นบ้าน หนองห้วยรังกา หมู่ที่ 10	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
17	โครงการทำขนมไทย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	โครงการทำขนมไทย บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1	20,000	10,000	/			สำนักปลัด
18	โครงการนำคัมบ้านสร้างแล้ว หมู่ที่ 5	โครงการนำคัมบ้านสร้างแล้ว หมู่ที่ 5	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
19	โครงการปลาแดดเดียว บ้านหนองห้วย รังกา หมู่ที่ 4	โครงการปลาแดดเดียว บ้านหนอง ห้วยรังกา หมู่ที่ 4	10,000	10,000	1/3/66 -30/3/66			สำนักปลัด
20	โครงการแปรรูปวัตถุดิบสำหรับ ประกอบอาหาร บ้านหนองห้วยรังกา หมู่ที่ 9	โครงการแปรรูปวัตถุดิบสำหรับ ประกอบอาหาร บ้านหนองห้วยรัง กา หมู่ที่ 9	10,000	10,000	/			สำนักปลัด
21	โครงการผลิตน้ำพริกรวมใจ บ้านโพ ทอง หมู่ที่ 12	โครงการผลิตน้ำพริกรวมใจ บ้าน โพทอง หมู่ที่ 12	10,000	10,000	1/3/66 -30/3/66			สำนักปลัด
22	โครงการผลิตขนมจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นการทำไม้วาดบ้านซำม่วง หมู่ ที่ 8	โครงการผลิตขนมจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นการทำไม้วาดบ้านซำม่วง หมู่ที่ 8	10,000	10,000	/			สำนักปลัด

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

6.1.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ/ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการท้องถิ่นสร้างพื้นที่สีเขียว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่น สร้างพื้นที่สีเขียว	30,000	27,370	/			สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	-	20/5/66-23/5/66	/		สำนักปลัด

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๑๙๒ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน)	จำนวน ๑๕๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๗	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๐	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๕๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๗	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๒๙ โครงการ เนื่องจากดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารและตามหนังสือสั่งการเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการโอนงบประมาณเป็นรายการตั้งจ่ายใหม่ เพราะงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และบางโครงการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอจึงต้องโอนเพิ่ม โอนลดบางโครงการทำให้บางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

๑. วางแผนประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการให้เพียงพอ
๒. ผู้บริหารเร่งรัด กำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด ตามรายไตรมาส